1. В период с 01.02.2018 по 01.03.2018 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.

Актом проверки № 30-6 от 01.03.2018 указано на следующие нарушения:

1) На объекте защиты складские помещения Ф5.1 (помещения по техпаспорту №№3,4,5) и помещения интерната Ф 1.1, имеющие различный класс функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (1-ый этаж);

2) На объекте защиты из отделения милосердия № 1 в женское отделение в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. Составляет менее 1,2 м (0,91 м) (2-ой этаж);

3) На объекте защиты из мужского отделения в лестничную клетку в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. Составляет менее 1,2 м (0,88 м) (2-ой этаж);

4) На объекте защиты в здании подкласса Ф 1.1 на перепаде высот потолка коридора на путях эвакуации, допускается облицовка декоративно-отделочными материалами с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 (соответствующий документ не предоставлен);

5) На объекте защиты в помещении кладовой (помещение по техпаспорту № 7) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника;

6) На объекте защиты в помещении вентиляционной камеры (помещение по техпаспорту № 3) допускается хранение продукции, оборудования и других предметов (подвал);

7) На объекте защиты ширина выхода на лестничную клетку (административная часть, выход из помещения по техпаспорту № 112 в помещение № 114) в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, при числе эвакуирующихся более 15 чел. составляет менее 1,2 м (0,88 м) (1-ый этаж);

8) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 на 1-м этаже отсутствует световой оповещатель «Выход» на эвакуационным выходом из коридора на лестничную клетку;

9) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение электрощитовой (помещение по техпаспорту № 30) не выделено противопожарной стеной не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа);

10) На объекте защиты (помещение по техпаспорту №92) под лестничным маршем устроено подсобное помещение (1-ый этаж);

11) На объекте защиты складские помещения Ф5.1 (помещения по техпаспорту №№71,75) и помещения интерната Ф 1.1 (помещения по техпаспорту № 125), имеющие различный класс функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (имеется оконный проем);

12) На объекте защиты в помещении подвала, расположенного под отделением милосердия № 2 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника;

13) На объекте защиты в подвальном помещении под отделением милосердия № 2 допускается хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов (строительных материалов, декораций и т.п.);

14) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 7.7 СП 4.13130.2013 дверь (люк) выхода на чердак (кровлю) в лестничной клетке отделения реабилитации (женское крыло) выполнена не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленной стальной стремянке;

15) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 7.7 СП 4.13130.2013 дверь (люк) выхода на чердак (кровлю) в лестничной клетке на 3-м этаже (помещение по техпаспорту № 79) выполнена не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленной стальной стремянке;

16) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение;

17) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 шлейфы СПС и линия напряжения 220 в проложены совместно в одном кабель канале, не имеющем перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч.;

18) На объекте защиты автоматические установки пожарной сигнализации не смонтированы в соответствии с проектной документацией, а именно: установленные приборы не соответствуют спецификации рабочего проекта.;

19) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от извещателя пожарного дымового до электросветильников составляет менее 0,5 м.;

20) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4 СП 3.13130.2009 расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 м.;

21) На объекте защиты руководителем организации при обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные

решения, а именно: установленные приборы не соответствуют спецификации рабочего проекта;

22) На объекте защиты руководителем организации не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода.

Нарушения по п.п. 1; 5; 6; 8-16; 19-21 Учреждением устранены.

Устранение нарушений по п.п. 2; 3; 7 возможно в период проведения реконструкции, по п.п. 17; 18; 22 - при наличии проекта капитального ремонта.

2. 06.02.2018 Военным комиссариатом Октябрьского и Ворошиловского районов г. Ростова-на-Дону проведена плановая проверка качества осуществления воинского учета граждан, пребывающих в запасе.

По результатам проверки нарушений действующего законодательства не выявлено.

3. В период с 12.03.2018 по 23.03.2018 Контрольно-счетной палатой Ростовской области проведена плановая проверка по вопросам законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности государственных учреждений-психоневрологических интернатов в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» за 2016-2017 годы и текущий период 2018 года.

По результатам проверки выявлены некоторые незначительные нарушения в области ведения бухгалтерского учета. Информация принята к сведению, в настоящее время нарушения не допускаются.

4. В период с 14.04.2018 по 31.05.2018 Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону проведена проверка условий проживания совершеннолетних недееспособных граждан, зарегистрированных в ГБУСОН РО «Ростовский психоневрологический интернат № 1» на постоянном месте жительства.

По итогам проверки выявлено:

а) В личных делах шести недееспособных не представлены копии запросов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области о предоставлении информации об объектах недвижимости, находящейся в собственности некоторых недееспособных граждан. А также не уточнены сведения о наличии (отсутствии) у них недвижимого имущества.

б) Не оформлена инвалидность по нескольким вновь поступающим в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1».

в) Не представлены сведения по вторым лицевым счетам, открытым ПАО «Сбербанк России» до поступления в интернат на имена двух получателей социальных услуг.

Вынесенные Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону замечания носят единичный характер. Выявленные нарушения устранены.

5. В период с 05.07.2018 по 06.07.2018 Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации проведена проверка:

− полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения застрахованными лицами и исчисление размера в 2015-2017 годах соответствующего вида страхового обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных Федеральными законами о бюджете фонда социального страхования РФ на соответствующие годы проверяемого периода;

− правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем;

− правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя;

− правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя.

По итогам проверки нарушений не выявлено.

6. В период с 11.07.2018 по 12.07.2018 Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону проведена плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1».

Проверкой установлено: в связи со сбоем программного обеспечения пособия по беременности и родам, пособия на рождение ребенка в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 включены в облагаемую базу для начисления страховых взносов. Других нарушений нет.

7. В период с 15.10.2018 по 30.11.2018 Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону проведена проверка условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих постоянно в ГБУСОН РО «Ростовский психоневрологический интернат № 1».

По результатам проверки выявлены некоторые незначительные нарушения в части контроля за сохранностью и состоянием недвижимого имущества подопечных Учреждения. Вынесенные замечания носят единичный характер. В

настоящее время Учреждением ведутся необходимые мероприятия с целью устранения нарушения.

8. 03.12.2018 Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону проведена проверка достоверности индивидуальных сведений застрахованных лиц в части стажа на соответствующих видах работ, а также соответствующих позиций Перечня рабочих мест, профессий и должностей, занятость в которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение за 2016-2017 гг.

По результатам проверки нарушений не выявлено.

9. В период с 03.12.2018 по 28.12.2018 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 29.11.2017 № 506.

В ходе проверки не выполнен п. 13 предписания: оборудовать локальную вытяжную вентиляцию над источником выделения тепла (пекарскими шкафами в горячем и мучном цехе), влаги (над моечными ваннами, в моечной кухонной и столовой посуды, в буфетных отделениях). Срок устранения нарушения продлен до 20.06.2020 года.

10. В период с 17.12.2018 по 28.12.2018 Управлением министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области проведена проверка с целью контроля за исполнением предписания ГПН № 30-6/1/1 от 01.03.2018 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Предписанием № 287-6/1/1 от 28.12.2018 указано на следующие нарушения:

1) На объекте защиты из отделения милосердия « 1 в женское отделение в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина выхода при числе эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м (0,91 м.) (2 этаж).

2) На объекте защиты из мужского отделения в лестничную клетку в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. Составляет менее 1,2 м (0,88 м) (2 этаж).

3) На объекте защиты ширина выхода на лестничную клетку (административная часть, выход из помещения по техпаспорту № 112 в помещение № 114) в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, при числе эвакуирующихся более 15 чел. составляет менее 1,2 м (0,88 м) (1 этаж).

4) На объекте защиты автоматические установки пожарной сигнализации не смонтированы в соответствии с проектной документацией, а именно: установленные приборы не соответствуют спецификации рабочего проекта.

5) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 шлейфы СПС и линия напряжения 220 в проложены совместно в одном кабель канале, не имеющем перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч.

6) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4 СП 3 13130.2009 расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.

7) На объекте защиты руководителем организации при обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения, а именно: установленные приборы не соответствуют спецификации рабочего проекта.

Устранение нарушений по п.п. 1-3 возможно в период проведения реконструкции, по п.п. 4-7 - при наличии проекта капитального ремонта.

Срок устранения нарушения – 01.07.2019.

Вынесен прокол об административном правонарушении от 28.12.2018 № 403-174/2018/1.